

Azonosító szám: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató
Dr. Ördögh Attila irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Dávod Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6524 Dávod, Dózsa György utca 61.

Székhely: 6524 Dávod, Dózsa György utca 61.

Azonosító szám (törzs-szám): 724364

Adószám: 15724368-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 51000170-10002285-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Hirtenberg János Sándor polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. június 8. napján a „**Dávod község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

- 1.1. A Támogatási Szerződés 3.3.1, 3.3.2, 4.1, 4.2, 4.4 és 4.5 pontjai törlésre kerültek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek.

¹ A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év június hó 5. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év szeptember hó 3. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4.1 A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 295 547 315 Ft, azaz kettőszázkilencvenötmillió-ötszáznegyvenhétezer-háromszázötvenöt forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 287 499 997 Ft, azaz kettőszáznyolcvanhétmillió-négyszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenhét forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 287 499 997 Ft, azaz kettőszáznyolcvanhétmillió-négyszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenhét forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 287 499 997 Ft, azaz kettőszáznyolcvanhétmillió-négyszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenhét forint.

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg megoszlása konzorciumi tagonként.

- Dávod Önkormányzat: 281 249 998 Ft, azaz kettőszáznyolcvanegymillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszázkilencvennyolc forint,

- Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.: 6 249 999 Ft, azaz hatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint.

1.2. A Támogatási Szerződés 1. számú, A projekt költségvetése című mellékletének helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

1.3. A Támogatási Szerződés 2. számú, A projekt forrásai című mellékletének helyébe jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

1.4. A Támogatási Szerződés 3. számú, A projekt mérföldkövei című mellékletének helyébe jelen módosítás 3. számú melléklete lép.

1.5. A Támogatási Szerződés 5. számú, A projekt indikátorai című mellékletének helyébe jelen módosítás 4. számú melléklete lép.

1.6. A Támogatási Szerződés 7. számú, Konzorciumi együttműködési megállapodás című mellékletének helyébe jelen módosítás 5. számú melléklete lép.

1.7. A Támogatási Szerződés 13. számú, Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni című mellékletének helyébe jelen módosítás 6. számú melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződésmódosítás 3 (három) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.
3. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett  P.H. Kelt: Dávod, 2019. év <u>23.18.</u> hónap ... napján	 Közreműködő Szervezet  P.H. Kelt: Kecskemét, 2019. év <u>október</u> hónap <u>26.</u> napján
--	--

Mellékletek:

1. sz. melléklet – A projekt költségvetése
2. sz. melléklet – A projekt forrásai
3. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei
4. sz. melléklet – A projekt indikátorai
5. sz. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
6. sz. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010
Kedvezményezett: Dávod Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységre jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Dávod Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	1	1 650 000	445 500	2 095 500
Dávod Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	1	8 500 000	2 295 000	10 795 000
Dávod Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok	1	1 900 000	513 000	2 413 000
Dávod Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Hatósági díjak	1	270 000	0	270 000

Dávod Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	1 900 000	513 000	2 413 000
Dávod Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	203 704 093	55 000 105	258 704 198
Dávod Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	290 000	78 300	368 300
Dávod Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 800 000	486 000	2 286 000
Dávod Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 500 000	405 000	1 905 000
Dávod Önkormányzat ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	4 577 500	0	4 577 500
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	259 374	0	259 374

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 413 125	0	1 413 125
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							
ÖSSZESEN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							
							6 249 999
							287 499 997

...
Dávod önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Dávod, 2019. év hónap napján.

...
Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt: Kecskemét, 2019. év hónap napján.


A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010

Kedvezményezett: Dávod Önkormányzat

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	287 499 997
Összesen	287 499 997


Dávod Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Dávod, 2019. év 03. hónap 18. napján.


Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt: Kecskemét, 2019. év március hónap 26. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010

Kedvezményezett: Dávod Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.01.30.	A pályázat benyújtásáig a műszaki beavatkozást megalapozó tervdokumentáció elkészítésére került sor, melyben meghatározásra kerültek a műszaki elemek és mennyiségek. Erre alapulva készült el a pályázat benyújtásáig a Projekt-előkészítő Tanulmány. A projekt megvalósulásának kezdete: 2017.05.01. A közbeszerzési eljárás tárgya tervezés és kivitelezés lesz, mely közbeszerzési eljárás alapja az előkészítési szakaszban elkészült műszaki beavatkozási tervdokumentáció. A korábbi eredménytelen közbeszerzési eljárás megismétlését követően a nyertes ajánlattevő feladata lesz a vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése, az engedélyeztetési eljárásban való közreműködés, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a teljes kivitelezés is. A tervezéssel párhuzamosan készül a Pénzügyi elemzés, valamint a műszaki dokumentumok véleményeztetése a Területi Vízgazdálkodási Tanácsnál. A vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció várható elkészítése 2019.08.05. A vízjogi létesítési engedély kiadása 2019.11.11. A Kiviteli tervdokumentáció várható elkészítése 2020.01.30. A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi dokumentumok kerülnek elkészítésre és benyújtásra: - Konzorciumi megállapodások - Műszaki beavatkozási tervdokumentáció - Projekt-előkészítő Tanulmány - Befogadói nyilatkozatok - Vízjogi létesítési tervdokumentáció - Jogerős vízjogi létesítési engedély - Kiviteli tervdokumentáció - Tervezői indoklások - Pénzügyi elemzés - Elvégzett tevékenységek teljesítés igazolásai. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, az 1. mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.
2.	2020.01.31.	A műszaki beavatkozási terv alapján került sor a közbeszerzési dokumentáció kidolgozására, és a közbeszerzési eljárás lefolytatására, melyhez Független Akkreditált Közbeszerzési Szakértőt kíván igénybe venni. A kivitelezés becsült költsége nem haladja meg a 300 millió forintot, így a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. Fejezet 35. pontja szerint járunk el. Ennek értelmében a közbeszerzési eljárás lezárását követően utólagos jóváhagyást kérünk. A szerződéskötés tervezett időpontja 2019.03.25. A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi dokumentumok kerülnek elkészítésre és benyújtásra: - közbeszerzési dokumentáció, - megkötött vállalkozási szerződés - az érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyainak igazolása. A 2. mérföldkőig a támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a projektre

		vonatkozó beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban feltételként szerepelteti a támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakosok bevonását.
3.	2020.03.31.	A kivitelezés 25 %-os teljesítés 2020.03.31-re várható. A mérföldkő teljesítéséig 1 815 fm csapadékvíz-elvezető rendszer kerül felújításra/kivitelezésre. A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi dokumentumok kerülnek elkészítésre és benyújtásra: - teljesítési igazolások - területátadási jegyzőkönyv - építési napló első oldala - műszaki ellenőr beszámolója – fotódokumentáció.
4.	2020.04.15.	A kivitelezés 50 %-os teljesítés 2020.04.15-re várható. A mérföldkő teljesítéséig 3 630 fm csapadékvíz-elvezető rendszer kerül felújításra/kivitelezésre. A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi dokumentumok kerülnek elkészítésre és benyújtásra: - teljesítési igazolások – műszaki ellenőr beszámolója – fotódokumentáció.
5.	2020.05.04.	A kivitelezés 75 %-os teljesítés 2020.05.04-re várható. A mérföldkő teljesítéséig 5 445 fm csapadékvíz-elvezető rendszer kerül felújításra/kivitelezésre. A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi dokumentumok kerülnek elkészítésre és benyújtásra: - teljesítési igazolások – műszaki ellenőr beszámolója – fotódokumentáció.
6.	2020.05.25.	A kivitelezés 100 %-os teljesítés és a műszaki átadás 2020.05.25-re várható. A mérföldkő teljesítéséig 7 260 fm csapadékvíz-elvezető rendszer kerül felújításra/kivitelezésre, továbbá 189 db fedett kapubeálló, két szikkasztó és 36 db csőáteresz. A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi dokumentumok kerülnek elkészítésre és benyújtásra: - teljesítési igazolások - műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv - műszaki átadási dokumentáció - műszaki ellenőr beszámolója – fotódokumentáció.
7.	2020.06.05.	A kivitelezés 2020.05.25-re várható sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerül sor a szemléletformáló akció megvalósításra. A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi dokumentumok kerülnek elkészítésre és benyújtásra: - teljesítés igazolások - jelenléti ívek – fotódokumentáció.

Dávod Onkormányzat
Köszönetnyilvánítás

Közreműködő Szervezet

Kelt: Dávod, 2019. év hónap napján.

Kelt: Kecskemét, 2019. év hónap napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010
Kedvezményezett: Dávod Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2020.06.05.	7 260,0000	7 260,0000	7 260,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2021.06.05.	0	7 260,0000	7 260,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2022.06.05.	0	7 260,0000	7 260,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2023.06.05.	0	7 260,0000	7 260,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2024.06.05.	0	7 260,0000	7 260,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2025.06.05.	0	7 260,0000	7 260,0000

[Signature]

Dávod Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Dávod, 2019. év 09. hónap 09. napján.

[Signature]

Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2019. év 06. hónap 26. napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**Támogatásban részesített projekt megvalósítására****1. SZ. MÓDOSÍTÁS****1. Preambulum**

A **Dávod** Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület – és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések tárgyú felhívására TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.05.01-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **“Dávod község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése”** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Dávod Önkormányzat
Postacím:	6524 Dávod, Dózsa György u. 61.
Székhely:	6524 Dávod, Dózsa György u. 61.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	724364
Adószám:	15724368-2-03
Aláírássra jogosult képviselője:	Hirtenberg János Sándor
Számlavezető neve:	Bácska Takarékszövetkezet
Számlaszám:	51000170-10002285-00000000

Szervezet neve:	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Postacím:	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Székhely:	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	03-09-116313
Adószám:	20637273-2-03
Aláírássra jogosult képviselője:	Kicsiny László
Számlavezető neve:	Sberbank Magyarország Zrt.
Számlaszám:	14100141-26539949-01000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2016.05.12.** –án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Dávod Önkormányzat** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogató, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhatta.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Munkabér	4 577 500	4 577 500
2.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	259 374	259 374
3.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 413 125	1 413 125
4.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 905 000	1 905 000
5.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Műszaki dokumentáció	2 095 500	2 095 500
6.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Műszaki dokumentáció	10 795 000	10 795 000
7.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok	2 413 000	2 413 000
8.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Hatósági díjak	270 000	270 000
9.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Közbeszerzés költsége	2 413 000	2 413 000
10.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 286 000	2 286 000
11.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	368 300	368 300
12.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Építéshez kapcsolódó költségek	258 704 198	258 704 198

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza².

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	4 577 500	4 577 500	2 288 750
2.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	259 374	259 374	129 687
3.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	1 413 125	1 413 125	706 563
4.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	1 905 000	1 905 000	1 905 000
5.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	2 095 500	2 095 500	2 095 500
6.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	10 795 000	10 795 000	10 795 000
7.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	2 413 000	2 413 000	2 413 000
8.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	270 000	270 000	270 000
9.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	2 413 000	2 413 000	2 413 000
10.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	2 286 000	2 286 000	2 286 000
11.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	368 300	368 300	368 300
12.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	258 704 198	258 704 198	258 704 198

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének _____%-kát képezi, az alábbi megoszlásban³:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	NEM RELEVÁNS			

³ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogatót közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkövet határidejét, vagy a mérföldkövet vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkövet tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja

a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól⁴.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

⁴ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁵:

.....

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

⁵ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁶

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 10 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.


10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére a konzorcium vezető székhelye szerint illetékes Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

Név

Név

DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT JAKS-KISKUN MEGYEI

TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.



Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2019. 09. 18.

2019. 03. 18.

⁶ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.




Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010

Kedvezményezett: Dávod Önkormányzat

A projekt valamennyi költsége utófinanszírozott.

Kelt: Dávod, 2019. év 09. hónap 18. napján.**Dávod Önkormányzat**

kedvezményezett

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE




**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010

Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

A projekt valamennyi költsége utófinanszírozott.

Kelt: Kecskemét, 2019. év 06. hónap 18. napján.**Kicsiny László**

Kedvezményezett

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



